

التقريرالشهري

أبـــــرز إنجازات وزارة الأشــغال العامـــــــــة والإســــكان لشـــهر مارس

2 0 2 0

إبريــل 2020







الحـــوكمة وبــــــناء المؤسسات



- عملت آليات الوزارة حوالي (2476) ساعة عمل، منها 2228 ساعة عمل لصالح مشاريع الوزارة، 248 ساعة عمل
 لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية. ومن أبرز المهام التي قامت بها:
 - <u>تسوية أرض مشروع إنشاء غرف الحجر الصحي في منطقتي رفح و معبر إيرز:</u> مدة العمل (13) يوم بإجمالى ساعا*ت ع*مل (1762) ساعة.
 - مشروع حماية شاطئ البحر علي مستوى قطاع غزة: يتمثل المشروع في تنفيذ أعمال التدعيم العاجل في المناطق الحرجة من شاطئ قطاع غزة، تم الانتهاء من أعمال التدعيم العاجل المطلوبة في رفح ودير البلح ميناء الصيادين بنسبة 90٪. تم البدء بأعمال التدعيم في منطقة الشاطئ حيث يجري نقل كتل باطون من منطقة المحررات. بلغ إجمالي ساعات العمل منذ بدء المشروع (1108) ساعة، وتم صرف قرابة 24 ألف دولار حتى تاريخه.
 - تقديم الخدمات الاستشــــارية والدعم الفني (تخطيط/تصميم/إشراف) لعدد (9) مشــروع متوسط نسبة الإنجاز للمشاريع قيد التصــميم (عدد 3) 40٪. أما القيمة التعاقدية لمشــاريع الإشراف (7 مشــــــــــاريع) 5,8 مليون دولار تم الانتهاء من عدد 5 مشروع منها، وبلغ متوسط نسبة الإنجاز للمشاريع الجارية 50٪.
 - تصميم وإعداد وثائق العطاء لمشروع إنشاء شارع الحرية(نتساريم) الرابط ما بين شارعي صلاح الدين والرشيد بطول إجمالي 3500م بالإضافة الى متابعة تصميم شبكات البنية التحتية (عبارات وخط ناقل) بتكلفة إجمالية قرابة 3,7 مليون دولار.

- متابعة أعمال الصييانة المطلوبة على شارعي صلاح الدين والرشيد بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على مشـــروع إنشــــاء 100 غرفة خرسانة متنقلة – معبر رفح: مدة المشــروع/ 30 يوم تقويمـــــي، بقيمة تعاقدية 220 ألف دولار، نسبة الأعمال المنجزة 30%.
- متابعة أعمال الإشراف لمشروع إنشاء مساكن اجتماعية لصـــالح وزارة التنمية الاجتماعية، بلغت نســـبة الإنجاز التراكمية 92٪، إجمالي الوحدات السكنية 32 وحدة سكنية تم تسليم 27 وحدة، 5 وحدات تحت التنفيذ.

■ الإشراف المباشر على مشروع

 تجهيز غرف الحجر الصحي
 المرحلة الثانية في معبر رفح:
 (مدة المشروع 7 يوم تقويمي
 بقيمة تعاقدية 58 ألف دولار) تم
 الانتهاء من تنفيذ المشروع
 حسب المواصفات وبشكل
 عاجل بمدة 7 أيام، وتشكيل
 لجنة الستلام ابتدائي. وتتمثل
 الأعمال بإنشاء وحدة عناية
 مكثفة وغرف للطواقم الطبية
 ودورات مياه.





الإسكان وإعادة الإعمار

- متابعة مشاريع المنحة الإيطالية التي تضـم عدد (7) مشــــاريع بقيمة 16/2 مليون يورو. إجمالي المشــــاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها 4 مشـــاريع بإجمالي 7,025 مليون يورو، 1 مشــروع قيد التجهيز بإجمالي 3/275 مليون يورو. عدد المشـاريع قيد التنفيذ (2) مشروع بإجمالي 4,54 مليون يورو. متوسط التقدم في نســـبة الإنجاز خلال شهر مارس التنفيذ 2/35٪، توقف مقاولو المشاريع عن العمل بتاريخ 26/03/2020 نظرا لازمة كورونا.
- عمل 70 زيارة مـيدانـية لمـتابعة تقدم أعمال الإعمار للحالات المستفيدة من مشاريع إعادة الإعمار الجارية.
- حصـــــر أضـرار وإعــادة تقــــييم أضـــرار (Re-assessment) وحدات سكنية متضررة لعدد 43 حالة في محافظات قطاع غزة.
- ترشــــيح عدد 46 مواطن من ذوي الوحدات السكنية المتضررة جزئيا للاستفادة ضمن منح برنامج إصلاح الأضرار الجزئية من خلال عدد من المؤسسات العاملة في قطاع غزة.

- متابعة اســتلام عدد 16 مواطنين من دفعات إصلاح أضرار جزئية بقيمة 6000 \$ ضمن برنامج إصلاح الأضرار الجزئية.
- ترشيح عدد 207 مســـتفيد من ذوى الهدم الكلي للاســـتفادة من منح إعادة الإعمار من خلال عدة مؤسسات عاملة في قطاع غزة منها •UNDP_UNRWA_UNOPS
- الإشراف على أعمال إزالة أنقاض عدد 1 طابق في المنازل المتضــــررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال تصعيدات سابقة.
- الإنجاز التـراكمـــى في بـــرنامج إعادة إعمار الوحدات السحكنية المهدمة كليا نتيجة الاعتداءات الإســــرائيلية: الانتهاء من إعادة إعمار عدد (9572) وحدة ســـكنية تمثل 80٪ من إجمالى الوحدات الســــكنية المهدومة جــراء عدوان 2014 وما قبله وما بعده والبالغ عددها 027'12 وحدة ســـــكنية، فيما يتوفر تعهدات لإعادة إعمار قـــــرابة 818'10 وحدة سكنىة.
- إجمالى التعهدات المتوفرة لبرنامج إعادة بناء الهدم الكلـى 2/395 مليون دولار، التمويل المتبقى المطلوب (الفجوة) 55,8 مليون دولار لعدد 1209 حالة.

- الإنجاز التراكمي لإصلاح الأضرار للوحدات السكنية المتضررة جزئيا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية: صرف دفعات مالية لعدد 385 104 مستفيد تمثل 5.85٪ من إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جزئيا والبالغ عددها 874 178 وحدة سكنية. ويقدر التمويل المتبقي المطلوب لبرنامج إصلاح الأضرار الجزئية 7.57 مليون دولار لعدد 489 74 حالة.
 - متابعة مواد البناء على نظام GRM
 - متابعة الإجراءات الخاصة بتوريد واستخدام مواد البناء لحزم المشاريع المختلفة ضمن مشاريع المنحة الإيطالية.
 - متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمتضررين شملت: طلبات التنسيق الجديدة لعدد 227 مستفيد،
 تفعيل الدفعات المستحقة لعدد 73 مستفيد.
 - مشروع إعادة إعمار 75 وحدة سكنية مهدمة حي الندى ضمن المنحة الإيطالية:
 - تســـليم عدد 67 وحدة سكنية أبراج حي الندى المهدومة نســـبة الإنجاز 89٪. حيث تم عمل قرعة الكترونية فور تسـليم المقاول للمشـروع وتم تسـليم الوحدات الســكنية لأصحابها ممن أنهوا إجراءاتهم لدى الوزارة فيما جارى استكمال الإجراءات لعدد 8 مستفيدين.
 - تجهيز التسويات المالية والعقود لعدد 14مستفيد من المستلمين للشقق بنسبة 21٪.
 - مشروع ترميم وإعادة تأهيل منازل الفقراء والحالات الاجتماعية (مسكن كريم) المنحة القطرية:
 - ترشيح عدد 300 حالة بشكل أولي للاستفادة من المشروع من خلال الوزارة إضافة الى كشف مرشحين
 من خلال تجمع المؤسسات للدراسة ضمن المشروع.
 - عمل بحث ميداني وتقييم فني من قبل فرق البحث المشتركة لما مجموعه 210 حالة.
 - تم اختيار وترشيح عدد 120 حالة للاستفادة من المشروع، وترتيب الحالات المتبقية حسب الدور.





- - عمل بحث اجتماعي لعدد 11 حالة من الحالات الصعبة والمراجعين للوزارة.

2020



تطوير منظومة الإنشاءات

- عدد العطاءات الحكومية التي تمت متابعتها)3(عطاء بإجمالي 278 ألف دولار.
- عقد جلسة تصنيف وطنية، وإصدار عدد (29)
 شهادة تصنيف لشركات المقاولات.
- متابعة معاملات اعتماد لعدد (4) من مصانع وشـــركات مواد البناء بعد اســـتيفاء كافة المتطلبات الإدارية والفنية؛ اسـتقبال عدد 5 طلبات، وعمل عدد 7 زيارات ميدانية ضـــمن متطلبات الاعتماد الفنى.
- القيام بجولات تغتيشية ورقابية لمصانع وشركات مواد البناء وللمختبرات الهندسية عدد (11) جولات.
- اخذ عينات تغتيشية لمصانع وشركات مواد
 البناء ومعايرة الأجهزة والموازين عدد (4)
 عينات.





أبرز فعاليات الوزارة العامة لمنع تفشـــــــي فيروس كورونا:

- تعقيم وتطهير مرافق الوزارة وصــــــــــالة استقبال المراجعين في المقر الرئيســـــــي ومقرات المديريات.

- تعميم ونشـر مواد إعلامية متنوعة لزيادة
 الوعي العام حول المرض وسبل الوقاية ومنع
 التفشى من خلال القنوات المختلفة.



2020


- الانتهاء من تنظيم فعاليات جوائـــز التميـــز للكادر الحكومي لوزارة الأشــــــغال العامة والإسكان، حيث تم تشــــــكيل لجنة خاصة للحوافز والمكافئات ووضــــــع خطة لإدارة العملية تضــــمنت الإعلان ومعايير الترشيح والاختيار. وقد تم طـرح الإعلان الداخلــي في الوزارة بـــتاريخ 06/02/2020م، حــيث تقدم عدد (71) موظفا لعدد (32) جائــــــزة. وعقد اللجنة أكثر من (20) جلســــة لدراسة طلبات المتقدمين ولعملية التقييم والاختيار.
- إعداد مقترحات مشاريع ومخاطبة وتسويق مقترحات مشاريع مختلفة عدد 10 من الجهات الدولية لتمويل المشاريع.
- القيام بعدد 31 فعالية إعلامية تتنوع ما بين لقاءات صحفية وبيانات إعلامية.
- تنظيم وعقد ورشة عمل حول حماية شاطئ قطاع غزة بالتنسيق مع المكتب الإعلامي الحكومي.
- عقد لقاءات معرفیة لتبادل خبرات داخل الوزارة عدد 1 لقاء.
- متابعة العمل على إنشاء منظومة إلكترونية لشـركات ومصـانع مواد البناء - نســبة الإنجاز الكلية 95٪.
- متابعة أعمال أرشــــــــفة وتوثيق الملفات
 الخاصــــة بإدارات الوزارة المختلفة إجمالي
 الإنجاز 540 مستند.
- المشاركة فيما يزيد عن (40) اجتماع للجان الخارجية التي تشارك بها الوزارة (رئيسا وعضوا)، بالإضافة الى ما يزيد عن 50 اجتماع داخلية فنية وتخصصية مختلفة.





2020

- متابعة أعمال استقبال المراجعين والرد على
 استفســـاراتهم في المقر الرئيســـي ومقرات
 المديريات بالمحافظات 875'ا مراجع.
- عدد معاملات خلو الطرف الحكومية/ تسوية مالية/ تعاقدات/ إفادات/ إقـــــــرارات/ تعهدات/ معاملات واستشارات قانونية 199 معاملة.
- متابعة معاملات موظفي الوزارة الصادرة
 والواردة والبريد الوارد 130 معاملة.
- متابعة مهام العمل لسـيارات الخدمات خلال ساعات الدوام 84 مهمة عمل.



غزة - النصر - أبراج المقوسي

www.mpwh.ps

🕜 وزارة الأشغال العامة والإسكان

08-2859982