



التقرير الشهري

أبرز إنجازات
وزارة الأشغال العامة والإسكان
لشهر يوليو 2020

أغسطس 2020

البنية التحتية

- عملت آليات الوزارة حوالي (912) ساعة عمل، منها 215 ساعة عمل لصالح مشاريع الوزارة، 697 ساعة عمل لصالح البلديات والمؤسسات الحكومية. ومن أبرز المهام التي قامت بها:

- مشروع حماية شاطئ البحر علي مستوى قطاع غزة: استكمال أعمال التدعيم المطلوبة لشاطئ قطاع غزة في منطقة الشاطئ ونقل كتل باطون من منطقة المحررات بواقع 210 ساعة عمل.
- مشروع تعميق حوض ميناء غزة وزارة النقل والمواصلات: بإجمالي 275 ساعة عمل.

- تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني (تخطيط / تصميم / إشراف) لعدد (23) مشروع التكلفة التقديرية للمشاريع التي تم الانتهاء من تصميمها (عدد 3) 1,18 مليون دولار. متوسط نسبة الإنجاز لمشاريع التصميم (عدد 11) 40٪. وتكلفة تقديرية أولية 8,0 مليون دولار. والإشراف على مشاريع أبنية (عدد 4 مشاريع) بقيمة تعاقدية 1,8 مليون دولار تم الانتهاء من 2 مشروع منها، وبلغ متوسط نسبة الإنجاز لمشاريع الإشراف الجارية 58٪. بالإضافة الى تقديم الدعم الفني فيما يخص مشاريع طرق وبنية تحتية لعدد 9 مشاريع. ومن أبرز هذه المشاريع:



- الاشراف على مشروع إنشاء محجر صحي دير البلح: (وحدات + بنية تحتية): تم التعاقد مع 3 شركات والبدء بإنتاج الوحدات المتنقلة بعد اعتماد العينة التجريبية نسبة الإنجاز 90٪. بالإضافة الى بدء تجهيز البنية التحتية لموقع المحجر وتهيئة الموقع العام وربطه بشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي (نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية 95٪).



- مشروع إنشاء المركز الحكومي الموحد (رفح + خان يونس): دراسة احتياجات الدوائر الحكومية في محافظة رفح وخانيونس والبدء بتجهيز المخططات الهندسية. نسبة الإنجاز 37٪. التكلفة التقديرية التكلفة المتوقعة للمشروعين 2,7 مليون دولار.

- الإشراف على مشروع إنشاء مساكن اجتماعية لصالح وزارة التنمية الاجتماعية: بلغت نسبة الإنجاز التراكمية 92٪، إجمالي الوحدات السكنية 32 وحدة سكنية تم تسليم 27 وحدة، 5 وحدات تحت التنفيذ.

- الدعم الفني (طرق وبنية تحتية): صيانة الإشارة الضوئية على مفترق البريج، الإشراف المباشر على تنفيذ مشروع إنارة المفترقات بالكهرباء الدائمة والممول من الحكومة الفلسطينية، عمل دراسة فنية ومالية لإنارة الشريط الحدودي.

الإسكان وإعادة الإعمار

● مشاريع المنحة الإيطالية:

- تضم المنحة عدد (7) مشاريع بقيمة 16,2 مليون يورو. إجمالي المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها 4 مشاريع بإجمالي 7,025 مليون يورو، 1 مشروع قيد التجهيز (البرج الإيطالي) بإجمالي 3,275 مليون يورو. عدد المشاريع قيد التنفيذ (2) مشروع بإجمالي 4,54 مليون يورو. متوسط التقدم في نسبة الإنجاز للمشاريع الجارية خلال الشهر 6,5٪، نسبة الإنجاز التراكمية للمشاريع قيد التنفيذ 29,2٪. متوسط نسبة الإنجاز الكلية لمشاريع المنحة 62,12٪.

- عمل 76 زيارة ميدانية لمتابعة تقدم أعمال الإعمار للحالات المستفيدة من مشاريع إعادة الإعمار الجارية.
- ترشيح عدد 33 حالة من ذوي الهمم الكلي للاستفادة من منح إعادة الإعمار المتوفرة UNDP/SFD4-UNOPS
- الإنجاز التراكمي في برنامج إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كلياً نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية:

- الانتهاء من إعادة إعمار عدد (9720) وحدة سكنية تمثل 81٪ من إجمالي الوحدات السكنية المهدومة جراء عدوان 2014 وما قبله وما بعده (تم 100٪ / استلم دفعات) والبالغ عددها 12'027 وحدة سكنية، فيما يتوفر تعهدات لإعادة إعمار قرابة 10'820 وحدة سكنية.

- إجمالي التعهدات المتوفرة لبرنامج إعادة بناء الهمم الكلي 395,2 مليون دولار، التمويل المتبقي المطلوب (الفجوة) 56 مليون دولار لعدد 1200 حالة.

- الإنجاز التراكمي لإصلاح الأضرار للوحدات السكنية المتضررة جزئياً نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية:

- صرف دفعات مالية لعدد 104'390 مستفيد تمثل 58,4٪ من إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جزئياً والبالغ عددها 178'874 وحدة سكنية. ويقدر التمويل المتبقي المطلوب لبرنامج إصلاح الأضرار الجزئية 95,7 مليون دولار لعدد 74'489 حالة.

● متابعة مواد البناء على نظام GRM

- متابعة الإجراءات الخاصة بتوريد واستخدام مواد البناء لحزم المشاريع المختلفة ضمن مشاريع المنحة الإيطالية.
- متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنسيق حصول المواطنين شملت: تفعيل الدفعات لعدد (260) مستفيد، وتعميم كشف المستفيدين من خلال موقع الوزارة الالكتروني.
- متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمتضررين شملت: طلبات التنسيق الجديدة لعدد 14 مستفيد، تفعيل الدفعات المستحقة لعدد 231 مستفيد.



● مشروع ترميم وإعادة تأهيل منازل الفقراء والحالات الاجتماعية (مسكن كريم) - المنحة القطرية:

- الانتهاء من صرف الدفعة المالية الأولى لكافة المستفيدين من المشروع وعددهم 120 مستفيد.
- صرف الدفعة المالية الثانية لعدد 112 مستفيد ممن انهوا الأعمال المطلوبة للمرحلة الأولى.
- صرف الدفعة المالية الثالثة لعدد 53 مستفيد ممن انهوا الأعمال المطلوبة للمرحلة الثانية.



• خدمة سداد أقساط مدينة حمد من المستحقات:

- استفادة عدد 575 منتفع من الخدمة سداد أقساط الشقق السكنية للمنتفعين من مدينة حمد السكنية من المستحقات حتى موعد اغلاق الخدمة الذي انتهى رسميا بتاريخ 20/7/2020.



• إخلاء عدد 4 شقة سكنية جديدة في مشروع إسكان حجر الديك من الشقق غير المأهولة والمخالفين لشروط التعاقد بالتعاون مع الجهات المختصة. نسبة الإنجاز 82,5٪. وتسليم الشقق لحالات مستحقة من المقيمين في الكرفانات وغيرهم من الحالات الصعبة بحسب النظام المعمول به في الوزارة.

• عمل بحث اجتماعي لعدد 18 حالة من الحالات الصعبة والمراجعين للوزارة.

تطوير قطاع الإنشاءات

- عدد العطاءات الحكومية التي تمت متابعتها (9) عطاء بإجمالي 1,5 مليون دولار. منها لعدد 1 مشروع تم توقيع العقد، 4 مشاريع قيد إجراءات توقيع العقد.
- إصدار عدد (24) شهادة تصنيف لشركات المقاولات وفقا لقرارات لجنة التصنيف الوطنية رقم 03/2020 والتي انعقدت بتاريخ 15/07/2020 حيث تم تصنيف عدد (2) شركة جديدة وتحسين عدد (14) شركة، وتجديد التصنيف لعدد (26) شركة.
- متابعة دورة اعتماد مصانع وشركات مواد البناء والمختبرات الهندسية (الدورة الثانية لعام 2020)، واستقبال عدد (19) طلب لشركات مواد البناء، واستكمال المتطلبات الإدارية والفنية لتجهيز ملفات 17 شركة منها.
- القيام بجولات تفتيشية ورقابية لمصانع وشركات مواد البناء وللمختبرات الهندسية عدد (12) جولة للمصانع وعدد (2) زيارة للمختبرات.
- تنفيذ معايير لأجهزة مختبرات هندسية لعدد (18) جهاز.

الحكومة وبناء المؤسسات

● جائحة كورونا:

- تعميم الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين والمراجعين على حد سواء بما لا يخل بمهام الوزارة والخدمات التي تقدمها.
- استمرار تعقيم وتطهير مرافق الوزارة وصالة استقبال المراجعين في المقر الرئيسي ومقرات المديريات.
- متابعة توزيع مواد معقمة ومطهرة وكحول وكمامات وكافة المسببات لتلزمات للموظفين والعاملين والمراجعين في قلم الجمهور في المقر الرئيسي ومقرات المديريات.
- اتخاذ أعلى درجات السلامة والحماية حسب الإجراءات الاحترازية والتعميمات من جهات الاختصاص.
- تعميم ونشر مواد إعلامية متنوعة لزيادة الوعي العام حول المرض وسبل الوقاية ومنع التفشي من خلال القنوات الإعلامية المختلفة في الوزارة.
- تفعيل العمل بمنظومة الشكاوى الإلكترونية ومتابعتها والرد عليها.



● التخطيط والتطوير المؤسسي:

- تقديم خدمة الدعم الفني للمنظومة الإلكترونية لشركات ومصانع مواد البناء للدورة الثانية للعام 2020 ومتابعتها، ومنظومة الإسكان، وخدمة السداد من المستحقات.
- البدء بإعداد توصيف لمنظومة ضبط الرقابة للمختبرات الهندسية (نسبة الإنجاز 12٪).
- إعداد خطة الموازنة للفترة (2021-2023).

● الإعلام والتعاون الدولي:

- إعداد تقرير خارطة تمويل المشاريع في قطاع غزة.
- إعداد مقترحات مشاريع ومخاطبة وتسويق مقترحات مشاريع مختلفة عدد 4 مقترحات.
- القيام بعدد (12) فعالية إعلامية تتنوع ما بين لقاءات صحفية وبيانات إعلامية.
- القيام بعدد (30) فعالية لمتابعة وتغطية إعلامية لأخبار الوزارة.
- تصميم وطباعة ونشر منشورات خاصة بالوقاية من فيروس كورونا للموظفين والمراجعين.



● الاجتماعات واللجان الفنية:

- المشاركة فيما يزيد عن (55) اجتماع للجان الخارجية التي تشارك بها الوزارة (رئيساً وعضواً)، بالإضافة الى ما يزيد عن (35) اجتماع داخلي واجتماع للجان داخلية فنية وتخصصية مختلفة.
- إجراء أكثر من (60) زيارة ميدانية لطواقم الوزارة الفنية من خلال لجان أو مهام الإدارات.

● المشاركات وورش العمل:

- المشاركة في عدد 3 ورش عمل داخلية وخارجية (عدد الموظفين الحضور 25 موظف).

الخدمات المساندة:

- متابعة معاملات موظفي الوزارة الصادرة والواردة والبريد الوارد 250 معاملة.
- متابعة أعمال أرشفة وتوثيق الملفات الخاصة بإدارات الوزارة المختلفة إجمالي الإنجاز 319 مستند.
- متابعة مهام العمل لسيارات الخدمات خلال ساعات الدوام 170 مهمة عمل.

خدمات الجمهور:

- متابعة أعمال استقبال المراجعين والرد على استفساراتهم في المقر الرئيسي ومقرات المديريات بالمحافظات 2895 مراجع.
- متابعة شكاوى الجمهور والرد عليها عدد (19) شكوى.
- عدد معاملات خلو الطرف الحكومية / تسوية مالية / تعاقدات / إفادات / إقرارات / تعهدات / ردود / معاملات واستشارات قانونية 714 معاملة.

