

مشروع الإيواء العاجل بتوفير بيوت متنقلة

البيانات العامة للمشروع:

مكان التنفيذ: محافظات قطاع غزة.

مدة التنفيذ: 4 أشهر.

موازنة المشروع: 19.5 مليون دولار.

مقدمة عن المشروع :

نتج عن القصف و الاعتداء الاسرائيلي على منازل المواطنين الآمنين دمار هائل، حيث قدر عدد البيوت التي تضررت جزئيا ما يقارب 50,000 وحدة سكنية ، أما تلك التي تهدمت كليا فقد بلغت 5,000 وحدة سكنية، وهذا الدمار الهائل قد أثر على المواطن الفلسطيني بشكل مباشر مما أدى إلى تشرد ما يقارب 50,000 فلسطيني في كافة أنحاء قطاع غزة .

وصف موجز للمشروع :

يشمل المشروع توريد المباني المتنقلة (مسبقة الصنع) لإيواء المواطنين الذين فقدوا بيوتهم. على أن يتم ذلك من خلال:

1. تحديد الأماكن التي سيتم وضع البيوت المتنقلة فيها بالتنسيق مع البلديات والمواطنين.
2. التسوية وتجهيز البنية التحتية.
3. توريد البيوت الجاهزة.
4. تثبيت البيوت وتوصيلها بالخدمات المختلفة.

أهداف المشروع :

يهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي :

- الإسراع في إيواء المشردين من الفلسطينيين جراء الحرب .
- العمل على تأسيس حياة كريمة للمواطن الفلسطيني .
- العمل على توفير عدد من فرص العمل.

مبررات المشروع:

تتطلب مبررات المشروع من أهمية إعادة بناء الوحدات السكنية لما يلي :

- 1) الوضع العام الذي يعيشه الفلسطيني من دمار في كل مكان .
- 2) صعوبة العيش في ظل عدم وجود مأوى آمن للمواطنين المشردين .
- 3) تعزيز صمود الشعب الفلسطيني للتمسك بحقوقه و ثوابته .

إدارة المشروع:

ستقوم وزارة الأشغال العامة و الإسكان بالإشراف الكلي على تنفيذ المشروع، وسيتم استدراج العروض من المقاولين و الترسية على أفضل العروض. وستقوم الوزارة بتخصيص الطواقم اللازمة للإشراف والمتابعة حسب الحاجة في مواقع العمل.

الموازنة التقديرية :

تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 19.5 مليون دولار أمريكي. حيث سيتم توريد ألف بيت متنقل بمتوسط سعر 19,500 دولار أمريكي لكل بيت شاملا تكاليف التجهيز وتوصيل الخدمات المختلفة.

الجدول الزمني :

يشتمل الجدول الزمني على عدة مراحل محددة المدة الزمنية ، ما لم يكن هناك اي مستجدات أو عوائق تؤثر على سير المشروع يمكن انجاز العمل خلال 4 أشهر :

م.	المرحلة	المدة	1	2	3	4
1	استدراج العروض و تقييمها و ترسيبها					
2	تجهيز المواقع					
2	التوريد والتركيب في الموقع					