

إزالة أنقاض المنشآت الخاصة

البيانات العامة للمشروع :

- مكان التنفيذ : قطاع غزة
- مدة التنفيذ : أربعة شهور
- موازنة المشروع: 16.5 مليون دولار أمريكي

مقدمة عن المشروع:

تعرض قطاع غزة نهاية العام الماضي وبداية هذا العام لاجتياح إسرائيلي غاشم ونتيجة الاستخدام الوحشي للقوة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني لحق بالمرافق الخاصة دماراً كبيراً خلف كما هائلاً من الأنقاض وتركت هذه الأنقاض آثاراً سلبية في كافة المناحي، الأمر الذي يحتم سرعة العمل على إزالة هذه الأنقاض. وتشير التقديرات الأولية أن كمية الأنقاض الناتجة عن العدوان تتراوح ما بين (1,250,000 – 1,500,000) طن.

وصف موجز عن المشروع:

يتكون المشروع المقترح من العناصر التالية:

- إكمال هدم المباني المدمرة.
- نقل الأنقاض إلى أماكن تجميع مؤقتة.
- فرز الأنقاض في الأماكن المؤقتة.
- نقل القطع الكبيرة إلى الميناء.
- نقل بقية الأنقاض إلى مكان الكسارات.

أهداف المشروع:

يهدف هذا المشروع إلى :

- إزالة الأنقاض ونقلها إلى أماكن تجميع بهدف حماية المواطنين من أضرارها.
- سرعة تجهيز المواقع لإعادة الإعمار.
- إزالة الآثار النفسية والبيئية والاجتماعية السلبية لوجود هذه الأنقاض وسط الأحياء السكنية.
- تمكين المواطنين من استخراج متعلقاتهم من تحت الأنقاض.
- الاستفادة من الأنقاض بإعادة استخدامها بعد معالجتها في مجالات مفيدة.
- توفير فرص عمل ودعم القطاع الخاص.

إدارة المشروع:

- تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان الإشراف الكامل على المشروع، وتقوم بتنسيق العمل مع كل الجهات الراغبة في المشاركة فيه مثل الوزارات المختلفة، البلديات، المؤسسات الدولية (UNDP)، وشركات القطاع الخاص.

الآلية المقترحة تتلخص فيما يلي:

1. تقسيم المحافظات إلى مناطق فرعية حسب حجم الأتقاض المتوقعة بحيث تكون الكمية في كل منطقة فرعية مقاربة للمناطق الأخرى، وفي متناول عمل مقاول واحد.
2. تعطى الأولوية للمباني الموجودة داخل الأحياء السكنية.
3. يتم تأهيل شركات المقاولات المتخصصة وتقسيم جغرافياً.
4. تطرح المناقصات على شكل رزم (Packages) وتتم ترسية كل رزمة على مقاول (لضمان توزيع العمل).
5. تم تحديد أماكن التجميع كما يلي:
§ في محافظات الشمال وغزة والوسطى يتم التجميع في محررة نتساريم.
§ محافظات خانينونس ورفح والجزء الجنوبي من الوسطى يتم التجميع في محررة جان اور.
6. يتم تخصيص طواقم من المهندسين للإشراف المباشر على سير العمل حسب الحاجة.

الموازنة التقديرية:

تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي (16.5) مليون دولار أمريكي وهي كالتالي:

المحافظة	الكمية التقديرية للأتقاض (ألف طن)	سعر تجميع الكتل \$/ طن	الإجمالي (ألف \$)
الشمال	500	10	5,000
غزة	450	10	4,500
الوسطى	150	10	1,500
خانينونس	150	10	1,500
رفح	250	10	2,500
	الإجمالي		15,000
	مصاريف إدارية وغير منظورة 10%		1,500
	الإجمالي		16,500

الجدول الزمني:

يتوقع انجاز المشروع خلال أربعة أشهر كما يلي:

م	بيان العمل	المدة شهر	1	2	3	4
1.	تجهيز المناقصات والتأهيل والاعلان والترسية					
2.	إزالة الأنقاض ونقلها لأماكن التجميع المؤقتة					
3.	الفرز والنقل إلى موقع الكسارات وإغلاق المشروع					

مقترحات للاستفادة من الأنقاض

- استخدام الكتل الكبيرة في ميناء الصيادين لعمل كاسر أمواج بعد الدراسة الفنية.
- عمل أسنة بحرية بعد دراسات فنية.
- استخدامه في الطرق الجديدة أو الزراعية من ضمن شروط المناقصات وذلك بالتنسيق مع البلديات.
- استخدامه في صناعة البلوك والخرسانة منخفضة القوة حسب الدراسات الفنية.
- تشجيع الاستخدام من خلال تخفيض الأسعار.