



وزارة الأشغال العامة والإسكان

التقرير الشهري

أبرز إنجازات
وزارة الأشغال
العامة
والإسكان
لشهر إبريل

2 0 2 0

مايو 2020



البنية التحتية



- عملت آليات الوزارة حوالي (1880) ساعة عمل، منها 1280 ساعة عمل لصالح مشاريع الوزارة، 600 ساعة عمل لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية. ومن أبرز المهام التي قامت بها:

مشروع حماية شاطئ البحر علي مستوى قطاع غزة: تم الانتهاء من أعمال التدعيم العاجل المطلوبة في رفح ودير البلح ميناء الصيادين. جاري استكمال أعمال التدعيم في منطقة الشاطئ حيث يجري نقل كتل باطون من منطقة المحررات.

- متابعة أعمال لجنة الصيانة لشارعي صلاح الدين والرشيد بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.



- تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني (تخطيط / تصميم / إشراف) لعدد (16) مشروع متوسط نسبة الإنجاز للمشاريع قيد التصميم (عدد 7) 24٪. أما القيمة التعاقدية لمشاريع الإشراف (8 مشاريع) 1/1 مليون دولار تم الانتهاء من عدد 4 مشاريع منها، وبلغ متوسط نسبة الإنجاز للمشاريع الجارية 53٪. ومن أبرز هذه المشاريع:

مشروع تخطيط لمشروع تطوير معبر كرم أبو سالم-رفح: المشروع على مساحة 70 دونم تقريبا تم تجهيز تصورات أولى للموقع العام ومكونات المشروع.

الإشراف على مشروع إنشاء 100 غرفة خرسانة متنقلة - معبر رفح الحزمة الأولى والثانية: مدة المشروع / 30 يوم تقويمي، بقيمة تعاقدية 220 ألف دولار، نسبة الأعمال المنجزة 80 %.

الإشراف لمشروع إنشاء مساكن اجتماعية لصالح وزارة التنمية الاجتماعية: بلغت نسبة الإنجاز التراكمية 92٪، إجمالي الوحدات السكنية 32 وحدة سكنية تم تسليم 27 وحدة، 5 وحدات تحت التنفيذ.

الإسكان وإعادة الإعمار



● مشاريع المنحة الإيطالية:

تضم المنحة عدد (7) مشاريع بقيمة 16.2 مليون يورو. إجمالي المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها 4 مشاريع بإجمالي 7.025 مليون يورو، 1 مشروع قيد التجهيز بإجمالي 3.275 مليون يورو. عدد المشاريع قيد التنفيذ (2) مشروع بإجمالي 4.54 مليون يورو. متوسط التقدم في نسبة الإنجاز خلال شهر ابريل 2.1%، نسبة الإنجاز الكلية للمشاريع قيد التنفيذ 37.3%، توقف مقاولو المشاريع عن العمل بتاريخ 26/03/2020 نظرا لازمة كورونا.



● الإنجاز التراكمي في برنامج إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كلياً نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية:

الانتهاء من إعادة إعمار عدد (9585) وحدة سكنية تمثل 80% من إجمالي الوحدات السكنية المهدومة جراء عدوان 2014 وما قبله وما بعده (تم 100% استلم دفعات) والبالغ عددها 12,027 وحدة سكنية، فيما يتوفر تعهدات لإعادة إعمار قرابة 10,818 وحدة سكنية.

إجمالي التعهدات المتوفرة لبرنامج إعادة بناء الهدم الكلي 395.2 مليون دولار، التمويل المتبقي المطلوب (الفجوة) 55.8 مليون دولار لعدد 1209 حالة.

● عمل 19 زيارة ميدانية لمتابعة تقدم أعمال الإعمار للحالات المستفيدة من مشاريع إعادة الإعمار الجارية.

● متابعة تعويض المواطنين المتضررين جزئياً في برج زعرب من خلال المنحة العمانية بمبلغ إجمالي \$58,72.

● ترشيح عدد 339 حالة من ذوي الهدم الكلي للاستفادة من منح إعادة الإعمار من خلال المنحة القطرية الجديدة.

● اعتماد قائمة بعدد 211 حالة من ذوي الهدم الكلي للاستفادة من منحة إعادة الإعمار من خلال مؤسسة UNOPS

الإسكان وإعادة الإعمار



- مشروع ترميم وإعادة تأهيل منازل الفقراء والحالات الاجتماعية (مسكن كريم) - المنحة القطرية:

تم اختيار وترشيح عدد 120 حالة للاستفادة من المشروع واعتمادها من الممول.

تم توقيع تعهدات لبدء التنفيذ لعدد 119 مستفيد، وإرسال الكشوفات لبنك البريد.

تم صرف الدفعة المالية الأولى للقائمة رقم 1 ممن انهوا إجراءاتهم لدى الوزارة وعددهم 59 مستفيد.

- مشروع ترميم وإعادة تأهيل منازل الفقراء والحالات الاجتماعية (مسكن كريم) UNOPS

تم اعتماد قائمة أولية من الممول لعدد 270 مستفيد.



- الإنجاز التراكمي لإصلاح الأضرار للوحدات السكنية المتضررة جزئياً نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية:

صرف دفعات مالية لعدد 104,390 مستفيد تمثل 58.4% من إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جزئياً والبالغ عددها 178,874 وحدة سكنية. ويقدر التمويل المتبقي المطلوب لبرنامج إصلاح الأضرار الجزئية 95.7 مليون دولار لعدد 74,489 حالة.

- متابعة مواد البناء على نظام GRM

متابعة الإجراءات الخاصة بتوريد واستخدام مواد البناء لحزم المشاريع المختلفة ضمن مشاريع المنحة الإيطالية.

متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمتضررين شملت: طلبات التنسيق الجديدة لعدد 308 مستفيد، تفعيل الدفعات المستحقة لعدد 126 مستفيد.

- مشروع إعادة إعمار 75 وحدة سكنية مهدمة - حي الندي ضمن المنحة الإيطالية:

جاري استكمال تجهيز التسويات المالية والعقود لعدد 30 مستفيد من المستلمين للشقق وعددهم 67 شقة، بنسبة 45%.

الإسكان وإعادة الإعمار



- إخلاء عدد 19 شقة سكنية في مشروع إسكان حجر الديك من أصل 40 شقة فارغة وغير مأهولة وهم من المخالفين لشروط التعاقد بالتعاون مع الجهات المختصة وتسليمها لمستحقين جدد حسب النظام المعمول به في الوزارة. نسبة الإنجاز 48%.

- دراسة ملفات 36 حالة من المقيمين في الكرفانات ويحتاجون لمأوى واعتماد قائمة بعدد 12 مستفيد لاستلام شقق حومية بدل الشقق التي تم إخلاؤها وفق الأصول المعمول بها في الوزارة.

- عمل بحث اجتماعي لعدد 14 حالة من الحالات الصعبة والمراجعين للوزارة.



تطوير قطاع الإنشاءات



- عدد العطاءات الحكومية التي تمت متابعتها (5) عطاء بإجمالي 1/17 مليون دولار.
- عقد جلسة تصنيف وطنية، وإصدار عدد (17) شهادة تصنيف لشركات المقاولات.
- متابعة معاملات اعتماد لعدد (11) من مصانع وشركات مواد البناء بعد استيفاء كافة المتطلبات الإدارية والفنية؛ استقبال عدد 11 طلبات، وعمل عدد 9 زيارات ميدانية ضمن متطلبات الاعتماد الفني.
- القيام بجولات تفتيشية ورقابية لمصانع وشركات مواد البناء وللمختبرات الهندسية عدد (13) جولات.
- اخذ عينات تفتيشية لمصانع وشركات مواد البناء ومعايرة الأجهزة والموازين عدد (4) عينات والمعايرة (5) معايير.



الحكومة وبناء المؤسسات

- إعداد مقترحات مشاريع ومخاطبة وتسويق مقترحات مشاريع مختلفة عدد 10 مقترحات.
- القيام بعدد (15) فعالية إعلامية تنوع ما بين لقاءات صحفية وبيانات إعلامية.
- القيام بعدد (39) فعالية لمتابعة وتغطية إعلامية لأخبار الوزارة.
- تصميم منشورات خاصة بالوقاية من فيروس كورونا للموظفين والمراجعين وتعميمها.
- بدء تجريب المنظومة الإلكترونية لشركات ومصانع مواد البناء للدورة الثانية للعام 2020 ومتابعتها.
- متابعة أعمال أرشفة وتوثيق الملفات الخاصة بإدارات الوزارة المختلفة إجمالاً الإنجاز 320 مستند.



- أبرز فعاليات الوزارة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا:

استمرار تعقيم وتطهير مرافق الوزارة وصالة استقبال المراجعين في المقر الرئيسي ومقرات المديريات.

متابعة توزيع مواد معقمة ومطهرة وكحول وكمامات وكافة المستلزمات للعاملين في قلم الجمهور في المقر الرئيسي ومقرات المديريات.

اتخاذ أعلى درجات السلامة والحيطه مع انتظام عودة الموظفين للعمل بشـكل طبيعي تقريبا بالحد الملائم لتقديم الخدمات الأساسية والطارئة للمواطنين وبما لا يخل بالمصلحة العامة.

تعميم ونشر مواد إعلامية متنوعة لزيادة الوعي العام حول المرض وسبل الوقاية ومنع التفشي من خلال القنوات المختلفة.

تفعيل العمل بمنظومة الشكاوى الإلكترونية ومتابعتها والرد عليها.

اعتماد العمل عن بعد حسب طبيعة ومهام الموظفين واستخدام وسائل التواصل الافتراضية بين العاملين والالتزام بالعمل ببرنامـج المراسـلات الإدارية على كافة المستويات.

الحكومة وبناء المؤسسات



- المشـاركة فيما يزيد عن (20) اجتماع للجان الخارجية التي تشـارك بها الوزارة (رئيسا وعضوا)، بالإضافة الى ما يزيد عن (35) اجتماع داخلي واجتماع للجان داخلية فنية وتخصـصية مختلفة.

- متابعة أعمال استـقبال المراجعين والرد على استفساراتهم في المقر الرئيسـي ومقرات المديرـيات بالمحافظات 1735 مراجع.

- متابعة شكاوى الجمهور والرد عليها عدد (23) شكوى.



- عدد معاملات خـلو الطرف الحكومية / تسوية مالية / تعاقدات / إفادات / إقـرارات / تعهدات / معاملات واستشارات قانونية 164 معاملة.

- متابعة معاملات موظفي الوزارة الصـادرة والواردة والبريد الوارد 40 معاملة.

- متابعة مهام العمل لسـيارات الخدمات خلال ساعات الدوام 117 مهمة عمل.



غزة - النصر - أبراج المقوسي 

www.mpw.h.ps 

وزارة الأشغال العامة والإسكان 

08 - 2859982 