




وزارة الأشغال العامة والإسكان

التقرير الشهري

أبرز إنجازات
وزارة الأشغال
العامة
والإسكان
لشهر مايو

2020

يونيو 2020





البنية التحتية

■ الإشراف على مشروع إنشاء 100 غرفة خرسانة متنقلة - معبر رفح الحزمة الأولى والثانية: القيمة التعاقدية 220 ألف دولار، نسبة الأعمال المنجزة 100%.

■ الإشراف لمشروع إنشاء مساكن اجتماعية لصالح وزارة التنمية الاجتماعية: بلغت نسبة الإنجاز التراكمية 92%، إجمالي الوحدات السكنية 32 وحدة سكنية تم تسليم 27 وحدة، 5 وحدات تحت التنفيذ.

■ متابعة أعمال لجنة الصيانة لشارعي صلاح الدين والرشيد بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

■ عملت آليات الوزارة حوالي (1204) ساعة عمل، منها 712 ساعة عمل لصالح مشاريع الوزارة، 492 ساعة عمل لصالح البلديات والمؤسسات الحكومية. ومن أبرز المهام التي قامت بها:

- مشروع حماية شاطئ البحر علي مستوى قطاع غزة: استكمال أعمال التدعيم المطلوبة لشاطئ قطاع غزة في منطقة الشاطئ ونقل كتل باطون من منطقة المحررات بواقع 712 ساعة عمل.

- تسوية مكب النفايات- الشمال- بيت لاهيا: بواقع 60 ساعة عمل.

■ تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني (تخطيط / تصميم / إشراف) لعدد (21) مشروع متوسط نسبة الإنجاز لمشاريع التصميم (عدد 14) 56% وبتكلفة تقديرية أولية 6.4 مليون دولار. أما القيمة التعاقدية لمشاريع الإشراف (6 مشاريع ابنية) 751.5 ألف دولار وبلغ متوسط نسبة الإنجاز لمشاريع الإشراف الجارية 67%. بالإضافة الى تقديم الدعم الفني لعدد 4 مشاريع طرق. ومن أبرز هذه المشاريع:

- مشروع إنشاء المركز الحكومي الموحد (رفح + خانيونس): البدء بعمل زيارات تمهيدية لتقديم احتياجات الدوائر الحكومية في المحافظات تمهيدا لتجهيز المخططات الهندسية. التكلفة المتوقعة للمشروع 2.7 مليون دولار.



الإسكان وإعادة الإعمار

■ مشاريع المنحة الإيطالية:

- تضم المنحة عدد (7) مشاريع بقيمة 16.2 مليون يورو. إجمالي المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها 4 مشاريع بإجمالي 7.025 مليون يورو. 1 مشروع قيد التجهيز بإجمالي 3.275 مليون يورو. عدد المشاريع قيد التنفيذ (2) مشروع بإجمالي 4.54 مليون يورو. متوسط التقدم في نسبة الإنجاز للمشاريع الجارية خلال شهر مايو 1.1%، نسبة الإنجاز الكلية للمشاريع قيد التنفيذ 38.4%. متوسط نسبة الإنجاز الكلية لمشاريع المنحة 59.1%. العمل في المشاريع متوقف بسبب جائحة كورونا ماعدا بعض الاعمال الانشائية المحدودة وضمن ضوابط وإجراءات احترازية.

■ عمل 38 زيارة ميدانية لمتابعة تقدم أعمال الإعمار للحالات المستفيدة من مشاريع إعادة الإعمار الجارية.

■ ترشيح عدد 61 حالة من ذوي الهدم الكلي للاستفادة من منح إعادة الإعمار المتوفرة.

■ اعتماد قائمة بعدد 211 حالة من ذوي الهدم الكلي للاستفادة من منحة إعادة الإعمار من خلال



■ الإنجاز التراكمي في برنامج إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كلياً نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية:

- الانتهاء من إعادة إعمار عدد (9596) وحدة سكنية تمثل 80% من إجمالي الوحدات السكنية المهدومة جراء عدوان 2014 وما قبله وما بعده (تم 100% / استلم دفعات) والبالغ عددها 12,027 وحدة سكنية، فيما يتوفر تعهدات لإعادة إعمار قرابة 10,818 وحدة سكنية.

- إجمالي التعهدات المتوفرة لبرنامج إعادة بناء الهدم الكلي 395.2 مليون دولار، التمويل المتبقي المطلوب (الفجوة) 55.8 مليون دولار لعدد 1209 حالة.

■ الإنجاز التراكمي لإصلاح الأضرار للوحدات السكنية المتضررة جزئياً نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية:

- صرف دفعات مالية لعدد 104,390 مستفيد تمثل 58.4% من إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جزئياً والبالغ عددها 178,874 وحدة سكنية. ويقدر التمويل المتبقي المطلوب لبرنامج إصلاح الأضرار الجزئية 95.7 مليون دولار لعدد 74,489 حالة.



الإسكان وإعادة الإعمار

■ برنامج ترميم وإعادة تأهيل منازل الفقراء
 والحالات الاجتماعية (مسكن كريم):

- ترشيح قائمة أولية لعدد 30 حالة للاستفادة من مشروع لترميم بيوت الحالات الاجتماعية مقترح من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.

■ إخلاء عدد 3 شقة سكنية جديدة في مشروع إسكان حجر الديك من أصل 40 شقة فارغة وغير مأهولة وهم من المخالفين لشروط التعاقد بالتعاون مع الجهات المختصة وتسليم عدد 7 شقق من الشقق المخلاة لمستحقين جدد من المقيمين في كرفانات حسب النظام المعمول به في الوزارة. نسبة الإنجاز 55%.

■ عمل بحث اجتماعي لعدد 92 حالة من الحالات الصعبة والمراجعين للوزارة، وتعديل بيانات عدد 29 حالة.



■ مشروع إعادة إعمار 75 وحدة سكنية مهدمة
 حي الندي ضمن المنحة الإيطالية:

- جاري استكمال تجهيز التسويات المالية والعقود،
 نسبة الإنجاز 89%.

■ مشروع ترميم وإعادة تأهيل منازل الفقراء
 والحالات الاجتماعية (مسكن كريم) - المنحة
 القطرية:

- تم توقيع التعهدات لعدد 118 مستفيد من أصل
 120 حالة معتمدة.

- صرف الدفعة المالية الأولى لعدد 103 من
 المستفيدين ممن انهوا إجراءاتهم لدى الوزارة،
 وجاري المتابعة لاستكمال الصرف لباقي
 المستفيدين.

- تجهيز كشوفات لصرف الدفعة المالية الثانية
 ممن انهوا الأعمال المطلوبة واستحقوا صرف
 الدفعة المالية الثانية.

■ برنامج ترميم وإعادة تأهيل منازل الفقراء
 والحالات الاجتماعية (مسكن كريم):

- ترشيح قائمة أولية لعدد 30 حالة للاستفادة من مشروع لترميم بيوت الحالات الاجتماعية مقترح من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.



تطوير قطاع الإنشاءات



■ عدد العطاءات الحكومية التي تمت متابعتها (6) عطاء بإجمالي 1.17 مليون دولار.

■ إصدار عدد (30) شهادة تصنيف لشركات المقاولات.

■ الإعلان عن بدء دورة اعتماد مصانع وشركات مواد البناء والمختبرات الهندسية (الدورة الثانية لعام 2020).

■ القيام بجولات تفتيشية ورقابية لمصانع وشركات مواد البناء وللمختبرات الهندسية عدد (10) جولات.

■ اخذ عينات تفتيشية لمصانع وشركات مواد البناء ومعايرة الأجهزة والموازين عدد (2) عينات والمعايرة (2) معايرات.

الحكومة وبناء المؤسسات

■ جائحة كورونا:

- اتخاذ أعلى درجات السلامة والحيطة حسب الإجراءات الاحترازية والتعميمات من جهات الاختصاص.

- تعميم ونشر مواد إعلامية متنوعة لزيادة الوعي العام حول المرض وسبل الوقاية ومنع التفشي من خلال القنوات الإعلامية المختلفة في الوزارة.

- تفعيل العمل بمنظومة الشكاوى الإلكترونية ومتابعتها والرد عليها.

- متابعة عملية صرف وتسليم بدل التنقل للموظفين مركزيا من خلال الدائرة المالية بالوزارة.

- تنظيم الدوام الإداري والتخفيف من التقارب الاجتماعي بين المواطنين والمراجعين على حد سواء بما لا يخل بمهام الوزارة والخدمات التي تقدمها.

- استمرار تعقيم وتطهير مرافق الوزارة وصالة استقبال المراجعين في المقر الرئيسي ومقرات المديريات.

- متابعة توزيع مواد معقمة ومطهرة وكحول وكمامات وكافة المستلزمات للموظفين والعاملين والمراجعين في قلم الجمهور في المقر الرئيسي ومقرات المديريات.





الحكومة وبناء المؤسسات

■ متابعة شكاوى الجمهور والرد عليها عدد (19) شكوى.

■ عدد معاملات خلو الطرف الحكومية / تسوية مالية / تعاقدات / إفادات / إقرارات / تعهدات / معاملات واستشارات قانونية 75 معاملة.

■ متابعة معاملات موظفي الوزارة الصادرة والواردة والبريد الوارد 60 معاملة.

■ متابعة مهام العمل لسيارات الخدمات خلال ساعات الدوام 93 مهمة عمل.



■ إعداد مقترحات مشاريع ومخاطبة وتسويق مقترحات مشاريع مختلفة عدد 5 مقترحات.

■ القيام بعدد (8) فعالية إعلامية تتنوع ما بين لقاءات صحفية وبيانات إعلامية.

■ القيام بعدد (19) فعالية لمتابعة وتغطية إعلامية لأخبار الوزارة.

■ تصميم وطباعة ونشر منشورات خاصة بالوقاية من فيروس كورونا للموظفين والمراجعين.

■ متابعة تجريب المنظومة الإلكترونية لشركات ومصانع مواد البناء للدورة الثانية للعام 2020 ومتابعتها.

■ متابعة أعمال أرشفة وتوثيق الملفات الخاصة بإدارات الوزارة المختلفة إجمالاً 667 إنجاز مستند.

■ المشاركة فيما يزيد عن (23) اجتماع للجان الخارجية التي تشارك بها الوزارة (رئيساً وعضواً)، بالإضافة الى ما يزيد عن (40) اجتماع داخلي واجتماع للجان داخلية فنية وتخصصية مختلفة.

■ متابعة أعمال استقبال المراجعين والرد على استفساراتهم في المقر الرئيسي ومقرات المديریات بالمحافظات 595 مراجع.

غزة - النصر - أبراج المقوسي 

www.mpw.h.ps 

وزارة الأشغال العامة والإسكان 

08 - 2859982 